

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อย)

โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการปรับปรุงกันสาดอาคาร ศพด.บ้านคำด้วง หมู่ที่ 10	กองช่าง	15,000	15,000	100.00	1 ม.ค. 67-31 พ.ค. 67	แล้วเสร็จ
2	โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาด้านหน้า ศพด.บ้านห้วยศิลาผาสุก หมู่ที่ 5	กองช่าง	80,000	80,000	100.00	1 ม.ค. 67-31 พ.ค. 67	แล้วเสร็จ
3	โครงการปรับปรุงประตู หน้าต่างอาคาร ศพด.บ้านสระคลองพัฒนา หมู่ที่ 3	กองช่าง	25,000	0	0.00	1 ม.ค. 67-31 พ.ค. 67	ยกเลิก
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยแสนสุข ช่วงที่ 1 บ.คำ ด้วง หมู่ 1	กองช่าง	310,000	299,000	96.45	1 เม.ย. 67-31 ก.ค. 67	แล้วเสร็จ
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยแสนสุข ช่วงที่ 2 บ.คำ ด้วง หมู่ 1	กองช่าง	190,000	160,000	84.21	1 เม.ย. 67-31 ก.ค. 67	แล้วเสร็จ
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาอีหอม ช่วงที่ 2 บ้านนาจั่ว หมู่ 9	กองช่าง	500,000	499,000	99.80	1 พ.ค. 67-31 ส.ค. 67	แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดตะคอง ช่วงที่ 2 บ้านสระคลองพัฒนา หมู่ 3	กองช่าง	210,000	210,000	100.00	1 เม.ย. 67-31 ก.ค. 67	แล้วเสร็จ
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดตะคอง ช่วงที่ 3 บ้านสระคลองพัฒนา หมู่ 3	กองช่าง	290,000	289,000	99.66	1 เม.ย. 67-31 ก.ค. 67	แล้วเสร็จ
9	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านนาหลวง หมู่ 4	กองช่าง	500,000	499,000	99.80	1 ม.ค. 67-31 พ.ค. 67	แล้วเสร็จ
10	โครงการขยายท่อประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านนาหลวง หมู่ 4	กองช่าง	50,000	50,000	100.00	1 ม.ค. 67-29 ก.พ. 67	แล้วเสร็จ
11	โครงการก่อสร้างรางระบาย คลส.พร้อมฝาปิด บ้านคำเจริญ หมู่ 7	กองช่าง	430,000	429,000	99.77	1 ก.พ. 67-31 พ.ค. 67	แล้วเสร็จ
12	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.คำด้วง	กองช่าง	400,000	399,000	99.75	1 ม.ค. 67-31 เม.ย. 67	แล้วเสร็จ
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาหลวง หมู่ที่ 4	กองช่าง	300,000	299,000	99.67	1 มิ.ย. 67-30 ก.ย. 67	แล้วเสร็จ
14	โครงการก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง	กองช่าง	240,000	239,000	99.58	1 มิ.ย. 67-30 ก.ย. 67	แล้วเสร็จ
15	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. สายทางคำด้วง – โรงสีชุมชน บ้านคำด้วง หมู่ที่ 10	กองช่าง	50,000	50,000	100.00	1 มิ.ย. 67-30 ก.ย. 67	แล้วเสร็จ
16	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. สายทางซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจิว หมู่ที่ 9	กองช่าง	35,000	35,000	100.00	1 มิ.ย. 67-30 ก.ย. 67	แล้วเสร็จ
รวม			3,625,000	3,552,000	97.99		

2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการฝึกศึกษาการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด	145,500	145,500	100.00	1 พ.ย. 66-29 ก.พ. 67	แล้วเสร็จ
รวม			145,500	145,500	100.00		

2.2 แผนงานการเกษตร

1	โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เถลิงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	สำนักปลัด	5,000	4,960	99.20	1 ม.ค. 67-30 ก.ย. 67	แล้วเสร็จ
รวม			5,000	4,960	99.20		

3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	100,000	0	0.00	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	ยกเลิก
2	โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	สำนักปลัด	30,000	30,000	100.00	1 ธ.ค. 66-31 มี.ค. 67	แล้วเสร็จ
รวม			130,000	30,000	23.08		

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

4.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษาฯ	50,000	49,850	99.70	1-31 ม.ค. 67	แล้วเสร็จ
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	กองการศึกษาฯ	262,548	260,712	99.30	1 ม.ค. 67-30 ก.ย. 67	แล้วเสร็จ
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน	กองการศึกษาฯ	28,600	14,800	51.75	1 ม.ค. 67-30 ก.ย. 67	แล้วเสร็จ
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	กองการศึกษาฯ	66,352	34,336	51.75	1 ม.ค. 67-30 ก.ย. 67	แล้วเสร็จ
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน	กองการศึกษาฯ	46,475	24,050	51.75	1 ม.ค. 67-30 ก.ย. 67	แล้วเสร็จ
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน	กองการศึกษาฯ	41,470	21,460	51.75	1 ม.ค. 67-30 ก.ย. 67	แล้วเสร็จ
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับอุดหนุนอาหารกลางวัน ศพด.	กองการศึกษาฯ	1,261,260	1,237,644	98.13	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	แล้วเสร็จ
8	อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สปช.สำหรับอุดหนุนอาหารกลางวัน	กองการศึกษาฯ	3,128,800	3,128,703	100.00	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	แล้วเสร็จ
9	อาหารเสริม (นม) สำหรับปฐมวัยใน ศพด.,เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 ในโรงเรียนสังกัด (สพฐ.)	กองการศึกษาฯ	1,590,930	1,589,594	99.92	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	แล้วเสร็จ
รวม			6,476,435	6,361,149	98.22		

4.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.คำด้วง สำหรับ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (หมู่ที่ 1 – 10)	สำนักปลัด	200,000	160,000	80.00	1 ม.ค. 67-30 ก.ย. 67	แล้วเสร็จ
2	โครงการชุมชนคำด้วงปลอดภัย ห่วงไกลโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	40,000	30,465	76.16	1 ก.พ. 67-30 พ.ค. 67	แล้วเสร็จ
รวม			240,000	190,465	79.36		

4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	กองสวัสดิการ	20,000	0	0.00	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	ยกเลิก
2	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	กองสวัสดิการ	30,000	0	0.00	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	ยกเลิก
รวม			50,000	0	0.00		

4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการคำด้วง ร่วมคิด ลด ละ เลิก บุหรี่	กองสวัสดิการ	10,000	10,000	100.00	1 ม.ค. 67-30 มิ.ย. 67	แล้วเสร็จ
2	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพสำหรับประชาชน ทั่วไปในเขตตำบลคำด้วง (การทำน้ายาล้างจาน)	กองสวัสดิการ	20,000	20,000	100.00	1 มี.ค. 67-30 มิ.ย. 67	แล้วเสร็จ
3	โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุออกกำลังกาย	กองสวัสดิการ	10,000	9,100	91.00	1 ม.ค. 67-30 มิ.ย. 67	แล้วเสร็จ
4	โครงการฝึกอบรมเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้กลุ่มสตรี แม่บ้าน และผู้นำ ชุมชน	กองสวัสดิการ	20,000	19,927	99.64	1 ม.ค. 67-30 มิ.ย. 67	แล้วเสร็จ
5	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด	กองสวัสดิการ	10,000	10,000	100.00	1 ม.ค. 67-30 มิ.ย. 67	แล้วเสร็จ
6	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตตำบลคำด้วง	กองสวัสดิการ	5,000	5,000	100.00	1 ม.ค. 67-30 มิ.ย. 67	แล้วเสร็จ
7	โครงการงาน Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็น ทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ. 2567	กองสวัสดิการ	10,000	10,000	100.00	1-30 เม.ย. 67	แล้วเสร็จ
รวม			85,000	84,027	98.86		

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการอุดหนุน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี (อุดหนุน ให้ อบต.ข้าวสาร)	สำนักปลัด	21,000	21,000	100.00	1 พ.ย. 66-31 ส.ค. 67	แล้วเสร็จ
2	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านผือ เพื่อดำเนิน โครงการจัดงานรัฐพิธี	สำนักปลัด	10,000	10,000	100.00	1 พ.ย. 66-31 ส.ค. 67	แล้วเสร็จ
3	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล	สำนักปลัด	10,000	0	0.00	1 ม.ค. 67-31 มี.ค. 67	ยกเลิก
4	โครงการพนักงานสัมพันธ์	สำนักปลัด	10,000	0	0.00	1 พ.ย. 66-31 ม.ค. 67	ยกเลิก
5	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	สำนักปลัด	20,000	0	0.00	1 ม.ค. 67-31 มี.ค. 67	ยกเลิก
รวม			71,000	31,000	43.66		

5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

1	โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่า การลดหมอกควัน และการป้องกันฝุ่น PM 2.5	สำนักปลัด	5,000	0	0.00	1 ธ.ค. 66-31 มี.ค. 67	ยกเลิก
รวม			5,000	0	0.00		

5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการกลุ่มคำด้วงอาสาสมัครรักษาดูโลก (อถล.)	สำนักปลัด	5,000	4,110	82.20	1 ธ.ค. 66-31 มี.ค. 67	แล้วเสร็จ
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะรีไซเคิล (การประดิษฐ์เก้าอี้จากเศษยางรถยนต์)	สำนักปลัด	20,000	19,930	99.65	1 ม.ค. 67-30 เม.ย. 67	แล้วเสร็จ
3	โครงการให้ความรู้ประชาชนการประหยัลดทรัพยากรน้ำ	สำนักปลัด	3,000	2,650	88.33	1 ม.ค. 67-30 เม.ย. 67	แล้วเสร็จ
4	โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อแก้ไข เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง หรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด	5,000	2,110	42.20	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	แล้วเสร็จ
5	โครงการปกป้องภัยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลคำด้วง (แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์)	สำนักปลัด	3,600	3,450	95.83	1 เม.ย. 67-31 พ.ค. 67	แล้วเสร็จ
รวม			36,600	32,250	88.11		

5.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

1	โครงการจัดงานฉลอง 120 ปี ของดีอำเภอบ้านผือ	กองการศึกษาฯ	30,000	30,000	100.00	1 พ.ย. 66-29 ก.พ. 67	แล้วเสร็จ
2	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษาฯ	100,000	100,000	100.00	1-30 พ.ย. 66	แล้วเสร็จ
รวม			130,000	130,000	100.00		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			10,849,035	10,415,851	96.01		

