



**แผนการดำเนินงานและผลความก้าวหน้าใน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(รอบ 6 เดือน)**



สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลคำดั่ง





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง โทร. ๐๔๒ ๒๑๙๘๑๖

ที่ อต.๗๓๙๐๑/ ๖๕๘ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติจัดทำรายงานผลความก้าวหน้าในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง

เรื่องเดิม

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และอนุมัติประกาศใช้โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

การรายงานผลความก้าวหน้าในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ซึ่งประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรมงาน หรือครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

/เสนอเพื่อพิจารณา...

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการจัดทำรายงานผลความก้าวหน้าในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามกำหนด จึงขอแจ้งให้ทุกหน่วยงานสรุปผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ โดยกรอกข้อมูลตามแบบบัญชีโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (แบบ ผด.๐๒) ที่แนบมาพร้อมนี้ และจัดส่งให้งานนโยบายและแผน ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายจักรกฤษ แสงศิลา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

- ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัด

ไม่เห็นด้วย

(ลงชื่อ)

(นางสาวอรุณรัตน์ คำกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ไม่เห็นด้วย

(ลงชื่อ)

(นายอานันท์ ลุนทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง

- ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ)

(นายวิชาญ สุกุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ตั้งแต่ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อบต.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐(๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง

“เศรษฐกิจดีและยั่งยืน ผืนป่าเขียวขจี สังคมดีมีความสุข ปลูกพืชไร้สารเคมี สุขภาพดีทั่วถ้วนหน้า คมนาคมไปมาแสนสะดวกสบาย เทคโนโลยีก้าวไกล”

ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง

- ๑) ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีรายได้ที่ดี และมั่นคง
- ๒) ปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชนรักษา และเห็นคุณค่าและประโยชน์ของป่าไม้
- ๓) ฟื้นฟู สนับสนุนวัฒนธรรม และบำรุงรักษาจารีตประเพณี ที่ดีของสังคมให้คงไว้
- ๔) สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี และสารเคมีประเภทต่างๆ ในพื้นที่เกษตร
- ๕) ก่อสร้าง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์แข็งแรง และทั่วถึง
- ๖) ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชน และเยาวชนในเรื่องการสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี
- ๗) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ที่กว้างไกลและทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน
๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๓. แผนงานการเกษตร
๔. แผนงานการพาณิชย์

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
๒. แผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

๑. แผนงานรักษาความสงบภายใน
๒. แผนงานสังคมสงเคราะห์
๓. แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
๔. แผนงานเคหะและชุมชน
๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๖. แผนงานงบกลาง

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

๑. แผนงานการศึกษา
๒. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
๓. แผนงานสาธารณสุข
๔. แผนงานสังคมสงเคราะห์
๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
๖. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป
๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ง. การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งสิ้น ๑๔๙ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๙,๑๔๐,๐๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๑๔	๕,๙๗๐,๐๐๐	๑๑๔	๕,๙๗๐,๐๐๐	๑๑๔	๕,๙๗๐,๐๐๐	๑๑๔	๕,๙๗๐,๐๐๐	๑๑๔	๕,๙๗๐,๐๐๐
๒.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	๖	๑,๒๐๐,๐๐๐	๖	๑,๒๐๐,๐๐๐	๖	๑,๒๐๐,๐๐๐	๖	๑,๒๐๐,๐๐๐	๖	๑,๒๐๐,๐๐๐
๓.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม	๑๐	๖๙๐,๐๐๐	๑๐	๖๙๐,๐๐๐	๑๐	๖๙๐,๐๐๐	๑๐	๖๙๐,๐๐๐	๑๐	๖๙๐,๐๐๐

๔.ยุทธศาสตร์ด้าน คุณภาพชีวิต	๑๐	๖๓๐,๐๐๐	๑๐	๖๓๐,๐๐๐	๑๐	๖๓๐,๐๐๐	๑๐	๖๓๐,๐๐๐	๑๐	๖๓๐,๐๐๐
๕.ยุทธศาสตร์ด้าน การบริหารจัดการ	๙	๖๕๐,๐๐๐	๙	๖๕๐,๐๐๐	๙	๖๕๐,๐๐๐	๙	๖๕๐,๐๐๐	๙	๖๕๐,๐๐๐
รวม	๑๙	๙,๑๔๐,๐๐๐	๑๙	๙,๑๔๐,๐๐๐	๑๙	๙,๑๔๐,๐๐๐	๑๙	๙,๑๔๐,๐๐๐	๑๙	๙,๑๔๐,๐๐๐

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีโครงการบรรจุไว้ จำนวน ๘๓ โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณรายจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑๒,๔๔๘,๒๓๖ บาท ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๙	๕,๒๘๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ	๒	๒๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม	๑๐	๓๑๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านคุณภาพชีวิต	๒๗	๖,๖๐๕,๖๓๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านบริหารจัดการ	๑๕	๒๒๒,๖๐๐
รวม	๘๓	๑๒,๔๔๘,๒๓๖

โครงการตามบัญชีครุภัณฑ์ บรรจุในข้อบัญญัติฯจำนวน ๘ โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณรายจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑๖๐,๖๐๐ บาท ดังนี้

ประเภทครุภัณฑ์	รายการ	งบประมาณ
๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน	๕	๙๖,๖๐๐
๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	๒	๔๘,๐๐๐
๓. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๑	๑๖,๐๐๐
รวม	๘	๑๖๐,๖๐๐


ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้อนุมัติจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีโครงการจำนวน ๓๔ โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณรายจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑๐,๖๒๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๔	๑๐,๖๒๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านคุณภาพชีวิต	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านบริหารจัดการ	-	-
รวม	๓๔	๑๐,๖๒๐,๐๐๐


ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้อนุมัติจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยมีโครงการจำนวน ๙ โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณรายจ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๑๖๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒	๔๖๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านคุณภาพชีวิต	๗	๗๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านบริหารจัดการ	-	-
รวม	๙	๑,๑๖๐,๐๐๐

แผนภูมิเปรียบเทียบโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๖๘/โครงการอนุมัติข้อบัญญัติ ๖๘/จ่ายเงินสะสม ๖๘



แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๖๘/โครงการอนุมัติข้อบัญญัติ ๖๘/จ่ายเงินสะสม ๖๘



ฉ. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๘๓ โครงการ จำนวนเงิน ๑๒,๔๔๘,๒๓๖ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๔ โครงการ จำนวนเงิน ๓,๐๗๓,๓๔๘.๘๑ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๘				อนุมัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘				ลงนามสัญญางบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘				เบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘			
	จำนวน	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวน	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวน	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวน	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๑๑๔	๗๖.๕๑	๕,๙๗๐,๐๐๐	๖๕.๓๒	๒๙	๓๔.๙๔	๕,๒๘๕,๐๐๐	๔๒.๔๖	๐	๐.๐๐	๐	๐	๐	๐.๐๐	๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้าน เศรษฐกิจ	๖	๔.๐๓	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑๓.๑๓	๒	๐๒.๔๑	๒๕,๐๐๐	๐.๒๐	๑	๗.๑๔	๑๕,๐๐๐	๐.๔๙	๑	๗.๑๔	๑๕,๐๐๐	๐.๔๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้าน สังคม	๑๐	๖.๗๑	๖๙๐,๐๐๐	๗.๕๕	๑๐	๑๒.๐๕	๓๑๐,๐๐๐	๒.๔๙	๒	๑๔.๒๙	๑๒๔,๐๐๐	๔.๐๔	๒	๑๔.๒๙	๑๒๔,๐๐๐	๔.๐๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้าน คุณภาพชีวิต	๑๐	๖.๗๑	๖๓๐,๐๐๐	๖.๘๙	๒๗	๓๒.๕๓	๖,๖๐๕,๖๓๖	๕๓.๐๖	๑๐	๗๑.๔๓	๒,๙๑๓,๓๔๘.๘๑	๙๔.๗๙	๑๐	๗๑.๔๓	๒,๙๑๓,๓๔๘.๘๑	๙๔.๗๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการ บริหารจัดการ	๙	๖.๐๔	๖๕๐,๐๐๐	๗.๑๑	๑๕	๑๘.๐๗	๒๒๒,๖๐๐	๑.๗๙	๑	๗.๑๔	๒๑,๐๐๐	๐.๖๘	๑	๗.๑๔	๒๑,๐๐๐	๐.๖๘
รวม	๑๔๙	๑๐๐	๙,๑๔๐,๐๐๐	๑๐๐	๘๓	๑๐๐	๑๒,๔๔๘,๒๓๖	๑๐๐	๑๔	๑๐๐	๓,๐๗๓,๓๔๘.๘๑	๑๐๐	๑๔	๑๐๐	๓,๐๗๓,๓๔๘.๘๑	๑๐๐

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘ (ข้อมูลระบบ E-LAAS)

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๒๘๕,๐๕๔.๐๐	๘,๖๘๕.๓๗	-๒๗๖,๓๖๘.๖๓
	ภาษีป้าย	๗,๙๕๖.๐๐	๔,๒๖๐.๐๐	-๓,๖๙๖.๐๐
รวมหมวดภาษีอากร		๒๙๓,๐๐๐.๐๐	๑๒,๙๔๕.๓๗	-๒๘๐,๐๕๔.๖๓
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	๒๕๐.๐๐	๑,๑๕๔.๓๐.๐๐	๙๐๔.๓๐
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	๑๗๗,๙๐๐.๐๐	๑๐๖,๖๖๕.๐๐	-๗๑,๒๓๕.๐๐
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจระหรือสิ่งปฏิกูล	๑,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	-๑,๕๐๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	-๒๐๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	๖๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	-๑๐๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	๑,๕๐๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	๒,๙๐๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	ค่าปรับการผิดสัญญา	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๓๐๐.๐๐	-๗๐๐.๐๐
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	๑,๕๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	๒,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		๑๙๐,๖๕๐.๐๐	๑๒๐,๘๖๕.๐๐	-๖๙,๘๓๕.๐๐

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	๑๖๕,๒๐๐.๐๐	๖๕,๑๐๑.๑๓	-๑๐๐,๐๙๘.๘๗
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		๑๖๕,๒๐๐.๐๐	๖๕,๑๐๑.๑๓	-๑๐๐,๐๙๘.๘๗
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	รายได้จากประปา	๘๕๙,๐๐๐.๐๐	๔๔๐,๕๑๕.๐๐	-๔๑๘,๔๘๕.๐๐
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		๘๕๙,๐๐๐.๐๐	๔๔๐,๕๑๕.๐๐	-๔๑๘,๔๘๕.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
	ค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	๘๘,๔๕๐.๐๐	๔๙,๐๕๐.๐๐	-๓๙,๔๐๐.๐๐
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	๗๙,๐๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	-๗๐,๖๐๐.๐๐
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		๑๖๗,๔๕๐.๐๐	๕๙,๔๕๐.๐๐	-๑๐๘,๐๐๐.๐๐
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	๙๕๘,๐๐๐.๐๐	๓๐๓,๗๐๗.๖๔	-๖๕๔,๒๙๒.๓๖
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	๑๑,๘๔๓,๐๐๐.๐๐	๖,๑๔๙,๗๖๔.๕๙	-๕,๖๙๓,๒๓๕.๔๑
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	๔,๒๔๒,๐๐๐.๐๐	๑,๙๓๕,๕๘๑.๐๙	-๒,๓๐๖,๔๑๘.๙๑
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	๔๗,๘๐๘.๙๘	-๖๙,๑๙๑.๐๒
	ภาษีสรรพสามิต	๔,๒๐๖,๐๐๐.๐๐	๒,๖๐๙,๓๗๑.๔๗	-๑,๕๙๖,๖๒๘.๕๓
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	ค่าภาคหลวงแร่	๔๘,๖๐๐.๐๐	๑๕,๔๓๙.๓๐	-๓๓,๑๖๐.๗๐
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	๒๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๓๙,๒๖๐.๓๗	-๑๓๕,๗๓๙.๖๓
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	๙๗,๕๐๐.๐๐	๗๘,๖๑๕.๐๐	-๑๘,๘๘๕.๐๐
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	๑,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวมหมวดภาษีจัดสรร		๒๑,๗๘๘,๓๐๐.๐๐	๑๑,๒๗๙,๕๔๘.๔๔	-๑๐,๕๐๘,๗๕๑.๕๖
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๕,๐๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๗๓๕,๒๘๒.๐๐	-๘,๓๐๐,๗๑๘.๐๐
รวมหมวดเงินอุดหนุน		๒๕,๐๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๗๓๕,๒๘๒.๐๐	-๘,๓๐๐,๗๑๘.๐๐
รวมทั้งหมด		๔๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๗๑๓,๗๐๖.๙๔	-๑๙,๗๘๖,๒๙๓.๐๖

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘ (ข้อมูลระบบ E-LAAS)

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๔,๕๒๓.๐๐
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๖,๐๐๐.๐๐	๕,๔๒๓.๐๐
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๑๒๑,๒๐๐.๐๐
		เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๙,๘๐๐.๐๐
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐
		เงินสำรองจ่าย	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๖,๐๐๐.๐๐
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	๗๖๙,๒๘๐.๐๐	๗๖๙,๒๘๐.๐๐
	รวม งบกลาง		๑๒,๕๔๗,๒๘๐.๐๐	๔,๖๐๐,๒๒๖.๐๐
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๓,๑๑๕,๖๐๐.๐๐	๑,๕๕๐,๘๐๐.๐๐
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	๐.๐๐	๐.๐๐
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
	รวม งบเงินอุดหนุน		๓,๘๓๖,๖๐๐.๐๐	๑,๕๗๑,๘๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑,๑๘๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๙,๘๔๐.๐๐
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐
		ค่าเช่าบ้าน	๑๙๑,๐๐๐.๐๐	๗๖,๗๐๐.๐๐
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๖๕๖.๕๐
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๑,๔๐๖,๐๐๐.๐๐	๘๘๕,๕๖๐.๐๐
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๓๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	๒,๙๔๐,๔๓๖.๐๐	๘๖๘,๘๒๔.๐๐
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๕,๙๐๐.๐๐

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๔,๕๒๘.๐๐
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๗๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๗๕.๐๐
		วัสดุงานบ้านงานครัว	๑,๖๑๑,๖๐๐.๐๐	๗๖๕,๗๘๙.๘๑
		วัสดุก่อสร้าง	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๕,๑๙๓.๕๖
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๑๒๕.๐๐
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
		วัสดุการเกษตร	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๔๐,๐๐๐.๐๐	๖,๒๐๐.๐๐
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
		วัสดุคอมพิวเตอร์	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	๑,๒๑๗,๐๖๔.๐๐	๔๔๖,๒๔๐.๐
		ค่าน้ำประปา	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
		ค่าบริการโทรศัพท์	๘,๐๐๐.๐๐	๑,๖๖๙.๒๐
		ค่าบริการไปรษณีย์	๕,๐๐๐.๐๐	๒,๐๗๕๐.๐๐
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๖๐.๙๒
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
	รวม งบดำเนินงาน		๙,๙๑๗,๑๐๐.๐๐	๓,๕๔๖,๖๓๑.๙๙
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๙๕,๕๒๐.๐๐	๒๔๑,๙๒๐.๐๐
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล	๑๑๕,๙๒๐.๐๐	๔๐,๓๒๐.๐๐
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาฯ	๑,๓๗๔,๔๘๐.๐๐	๔๓๗,๗๖๐.๐๐
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	๘,๑๘๒,๒๐๐.๐๐	๒,๓๕๗,๑๔๙.๐๐
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	๒๒๐,๖๐๐.๐๐	๒๖,๔๑๐.๐๐
		เงินประจำตำแหน่ง	๔๔๒,๘๐๐.๐๐	๗๖,๙๘๓.๐๐
		เงินวิทยฐานะ	๒๗๗,๒๐๐.๐๐	๙๒,๔๐๐.๐๐

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๖,๓๘๕,๙๒๐.๐๐	๑,๕๑๑,๕๒๐.๐๐
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๓๗๖,๘๐๐.๐๐	๒๑๗,๕๐๐.๐๐
			รวม งบบุคลากร	๒๓,๕๑๙,๓๔๐.๐๐
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๙๖,๖๐๐.๐๐	๕๓,๙๘๐.๐๐
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	๔๘,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	๔,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	๐.๐๐	๐.๐๐
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๐.๐๐	๐.๐๐
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
			รวม งบลงทุน	๕,๕๖๕,๖๐๐.๐๐
		รวมสุทธิ	๕๕,๓๘๕,๙๒๐.๐๐	๑๔,๙๑๘,๕๙๙.๙๙

แผนการดำเนินงานและผลความก้าวหน้าในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๑ มี.ค. ๖๘)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๖๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	โครงการติดตั้งลวดตาข่ายด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาหลวง หมู่ที่ ๔	ติดตั้งลวดตาข่ายด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาหลวง หมู่ที่ ๔ ปริมาณงานจำนวน ๕๔ ตร.ม.	๕๐,๐๐๐	๐	๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตาดน้ำพุ หมู่ที่ ๘	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตาดน้ำพุ หมู่ที่ ๘ ปริมาณงานทำการรื้อหลังคาเดิมและมุงหลังคาแผ่นเหล็ก metel sheet แผ่นใหม่ จำนวน ๒๙๔ ตารางเมตร	๑๒๐,๐๐๐	๐	๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาจั่ว หมู่ที่ ๙	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาจั่ว หมู่ที่ ๙ ปริมาณงานทำการรื้อรางน้ำฝนเดิมออกและทำการติดตั้งรางน้ำฝนแผ่นเหล็ก metel sheet แผ่นใหม่ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร	๑๕,๐๐๐	๐	๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านลาดหอคำ หมู่ที่ ๖	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านลาดหอคำ หมู่ที่ ๖ ปริมาณงานปรับปรุงต่อเติมหลังคากันสาดด้านหน้าอาคาร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ติดตั้งรางน้ำฝน ขนาด ๖ นิ้ว ยาว ๘.๐๐ เมตร	๙๐,๐๐๐	๐	๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๑ มี.ค. ๖๘)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๖๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๕	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยศิลาผาสุก หมู่ที่ ๕	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยศิลาผาสุก หมู่ที่ ๕ เปลี่ยนประตูบาน pvc. พร้อมวงกบและอุปกรณ์ติดตั้ง ขนาดกว้าง ๐.๗๐ x ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๒ ชุดเปลี่ยนหน้าต่างบานไม้เนื้อแข็ง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ขนาดกว้าง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ บาน ติดตั้งรางน้ำฝนด้านหลังอาคาร ขนาด ๖ นิ้ว ยาว ๑๔ เมตร	๒๐,๐๐๐	๐	๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๖	โครงการฝึกอบรมการขออนุญาตก่อสร้าง	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ตามโครงการขออนุญาตก่อสร้างให้ประชาชนในเขตตำบลคำด้วงกลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนด	๒๐,๐๐๐	๐	๐	ก.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๗	โครงการฝึกอบรมการขออนุญาตใช้น้ำประปาภายในหมู่บ้าน	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ตามโครงการฝึกอบรมการขออนุญาตใช้น้ำประปาภายในหมู่บ้านให้ประชาชนในเขตตำบลคำด้วงกลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนด	๒๐,๐๐๐	๐	๐	ก.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๑ มี.ค. ๖๘)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๖๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย รพ.สต.คำด้วง บ้านคำด้วง หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย รพ.สต. คำด้วง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลง ลูกรังไหลทางข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชำบักตู้ บ้านห้วยศิลาผาสุก หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายชำบักตู้ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลง ลูกรังไหลทางข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนงู ช่วงที่ ๓ บ้านคำด้วง หมู่ ๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายโนนงู ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล ทางข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร	๓๘๐,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบะธาตุ บ้านห้วยศิลาผาสุก หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบะธาตุ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลง ลูกรังไหลทางข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๑ มี.ค. ๖๘)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๖๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูอั้ง บ้านตาดน้ำพุ หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายภูอั้ง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลง ลูกรังไหลทางข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. ๖๘-ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมอเกษตร บ้านนาหลวง หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายมอเกษตร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลง ลูกรังไหลทางข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร	๒๒๐,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมอจองอ่างต้นมะม่วง ช่วงที่ ๓ บ้านนา หลวง หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายมอจองอ่าง ต้นมะม่วง ช่วงที่ ๓ ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล ทางข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร	๒๓๐,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่วมใจพัฒนา บ้านลาดหอคำ หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายร่วมใจ พัฒนา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลง ลูกรังไหลทางข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๑ มี.ค. ๖๘)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๖๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลาดกกข้าคำเจริญ ช่วงที่ ๒ บ้านคำเจริญ หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายลาดกกข้า คำเจริญ ช่วงที่ ๒ ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังใหญ่ ทางข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังมน ช่วงที่ ๒ บ้านสระคลองพัฒนา หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายวังมน ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังใหญ่ทางข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดตะคอง ช่วงที่ ๕,ช่วงที่ ๖ บ้านสระคลองพัฒนา หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายวัดตะคอง ช่วงที่ ๕,ช่วงที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลง ลูกรังใหญ่ทางข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร และช่วงที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังใหญ่ทางข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร	๓๒๐,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดถ้ำนางพญา บ้านลาดหอคำ หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายวัดถ้ำนางพญา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังใหญ่ทางข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยน้ำม้า ช่วงที่ ๓ บ้านคำด้วง หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายห้วยน้ำม้า ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังใหญ่ ทางข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร	๖๐,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๑ มี.ค. ๖๘)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๖๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยโป่ง บ้านคำด้วง หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายห้วยโป่ง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลง ลูกรังไหลทางข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร	๑๙๐,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๒๒	โครงการขยายท่อเมนประปาภายใน หมู่บ้าน บ้านนาหลวง หมู่ที่ ๔	ขยายท่อเมนประปา ภายในหมู่บ้าน ปริมาณ งาน วางขนาดท่อ PVC. ขนาด ๑๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๓ ช่วง รวมความ ยาว ๕๐๐ เมตร	๕๐,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๒๓	โครงการขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดโพรงงาม(ทิศตะวันตก) บ้านคำด้วง หมู่ที่ ๑	ขยายไหลทางคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยวัดโพ รงงาม(ทิศตะวันตก) ขนาด กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	๗๐,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๒๔	โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนาฮี หอม บ้านนาจั่ว หมู่ที่ ๙	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย นาฮีหอม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร โดยทำการลงลูกรัง บางช่วงๆที่ชำรุดพร้อม เกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย	๔๐,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยกเลิกโครงการ	กองช่าง
๒๕	โครงการปรับปรุงฝापิตรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านคำด้วงหมู่ที่ ๒	ปรับปรุงฝापิตรางระบาย น้ำภายในหมู่บ้าน ขนาด กว้าง ๐.๔๖ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร รวมจำนวน ๑๐๕ ฝา	๒๑๐,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๑ มี.ค. ๖๘)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๖๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อม ก่อสร้างกำแพงปากท่อทั้ง ๒ ด้าน บริเวณ ห้วยชำโฮ บ้านคำด้วง หมู่ ๑๐	วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมก่อสร้างกำแพงปาก ท่อทั้ง ๒ ด้าน บริเวณห้วย ชำโฮ บ้านคำด้วง หมู่ที่ ๑๐ โดยทำการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน และก่อสร้างกำแพงปาก ท่อทั้ง ๒ ด้าน	๑๒๐,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๒๗	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กและบ่อพักฝापิดตะแกรงเหล็ก ซอย กลางหมู่บ้าน บ้านนาจั่ว หมู่ที่ ๙	ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร และบ่อพัก คสล.พร้อมฝापิด ตะแกรงเหล็ก ความ ยาว ๑๖๑ เมตร	๓๓๐,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยกเลิกโครงการ	กองช่าง
๒๘	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กและบ่อพักฝापิดตะแกรงเหล็ก ซอย ถนนกลางหมู่บ้าน บ้านคำด้วง หมู่ที่ ๑	ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร และบ่อพัก คสล.พร้อมฝापิด ตะแกรงเหล็ก ความ ยาว ๑๘๘ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๒๙	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กและบ่อพักฝापิดตะแกรงเหล็ก ถนน สาย อด.๔๐๒๘ (คุ้มสุขสันต์) บ้านนาจั่ว หมู่ที่ ๙	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กและบ่อพักฝापิด ตะแกรงเหล็ก ถนน สาย อด.๔๐๒๘ (คุ้มสุข สันต์) บ้านนาจั่ว หมู่ที่ ๙ โดยทำการวางท่อระบาย น้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร และบ่อพัก คสล.พร้อมฝापิด ตะแกรงเหล็ก ความ ยาว ๖๘ เมตร	๑๓๐,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ยกเลิกโครงการ	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๑ มี.ค. ๖๘)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๖๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓๐	โครงการฝึกอบรม-ส่งเสริมอาชีพตำบล คำด้วง	ค่าใช้จ่ายโครงการ ฝึกอบรม-ส่งเสริมอาชีพ ตำบล คำด้วง เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่ จำเป็น เป็นต้น	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๐๐	มี.ค. ๖๘-เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสวัสดิการ สังคม
๓๑	โครงการพัฒนา-สร้างเสริม ทักษะการเป็น ยูทูบเบอร์	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา- สร้างเสริม ทักษะการเป็น ยูทูบเบอร์ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น เป็นต้น	๑๐,๐๐๐	๐	๐	ก.พ. ๖๘-มี.ค. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	กองสวัสดิการ สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๑ มี.ค. ๖๘)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๖๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	๐	๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งานป้องกันฯ/ สำนักปลัด
๓๓	โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	๐	๐	ก.พ. ๖๘-มี.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งานป้องกันฯ/ สำนักปลัด
๓๔	โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่า การลดหมอกควัน และการป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่า การลดหมอกควัน และการป้องกันฝุ่น PM ๒.๕ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น	๕,๐๐๐	๐	๐	ก.พ. ๖๘-มี.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งานป้องกันฯ/ สำนักปลัด
๓๕	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตตำบลคำด้วง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตตำบลคำด้วงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เช่นค่าป้าย ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น (สำนักปลัด/งานป้องกันฯ)	๕,๐๐๐	๐	๐	มิ.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งานป้องกันฯ/ สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๑ มี.ค. ๖๘)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๖๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓๖	โครงการจัดงานประเพณีของดีอำเภอบ้านผือ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีของดีอำเภอบ้านผือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ามหรสพ ค่าการแสดง ค่าตกแต่ง และจัดสถานที่ ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล เป็นต้น (กองการศึกษาฯ)	๕๐,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๓๗	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงขององค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ามหรสพ ค่าการแสดง ค่าตกแต่ง และจัดสถานที่ ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล เป็นต้น (กองการศึกษาฯ)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐	พ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๓๘	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	ค่าใช้จ่ายตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ตำบลคำด้วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น (กองการศึกษาฯ)	๕,๐๐๐	๐	๐	ก.พ. ๖๘-มี.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๑ มี.ค. ๖๘)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๖๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓๙	โครงการฟื้นฟู-สร้างเสริมศักยภาพ ผู้สูงอายุ-คนพิการ ตำบลคำด้วง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฟื้นฟู- สร้างเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ- คนพิการ ตำบลคำด้วง เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนา คุณวิทยากร และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็น เป็นต้น (กอง สวัสดิการสังคม)	๑๕,๐๐๐	๐	๐	เม.ย. ๖๘-มิ.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการ สังคม
๔๐	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคำด้วง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคำ ด้วง เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นต้น (กองสวัสดิการสังคม)	๓๕,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๖๘.๕๗	ธ.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสวัสดิการ สังคม
๔๑	โครงการสร้างสรรค์สหายเฒ่ารอบครัวตำบล คำด้วง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ สร้างสรรค์สหายเฒ่ารอบครัว ตำบลคำด้วง เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็น เป็นต้น (กองสวัสดิการสังคม)	๑๕,๐๐๐	๐	๐	เม.ย. ๖๘-มิ.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการ สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๑ มี.ค. ๖๘)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๖๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๔๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น เงินรางวัลค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐๐	ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๔๓	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน	ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น เป็นต้น	๕๐,๐๐๐	๐	๐	พ.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๔๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓ – ๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๗ แห่ง ของ อบต.คำด้วง	๓๘,๙๗๖	๐	๐	ก.ย. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๔๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓ – ๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๗ แห่ง ของ อบต.คำด้วง	๒๗,๓๐๐	๐	๐	ก.ย. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๔๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๒ – ๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๗ แห่ง ของ อบต.คำด้วง	๒๕๖,๓๖๐	๐	๐	ก.ย. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๑ มี.ค. ๖๘)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๖๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๔๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓ - ๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๗ แห่ง ของ อบต.คำด้วง	๑๖,๐๐๐	๐	๐	ก.ย. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๔๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓ - ๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๗ แห่ง ของ อบต.คำด้วง	๒๓,๒๐๐	๐	๐	ก.ย. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๔๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับอุดหนุน อาหารกลางวัน ศพด.	อุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน สำหรับเด็ก ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ทั้ง ๗ แห่ง ของ อบต. คำด้วง	๑,๑๔๖,๖๐๐	๕๕๗,๗๘๔	๔๘.๖๕	ก.ย. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๕๐	อาหารเสริม (นม) สำหรับปฐมวัยใน ศพด. เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ ในโรงเรียนสังกัด (สพฐ.)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับปฐมวัยใน ศพด. ทั้ง ๗ แห่ง, เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ ในโรงเรียน สังกัด (สพฐ.) จำนวน ๗ แห่ง รวม ๑๔ แห่ง	๑,๕๕๑,๖๐๐	๗๕๔,๗๖๔.๘๑	๔๘.๖๔	ก.ย. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๕๑	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียน บ้านสระคลองพัฒนา	อุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน ให้โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา	๒๙๑,๖๐๐	๑๔๕,๘๐๐	๕๐.๐๐	ก.ย. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๕๒	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนอุดรพัฒนานุสรณ์	อุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน ให้โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนอุดรพัฒนานุสรณ์	๔๖๔,๔๐๐	๒๓๒,๒๐๐	๕๐.๐๐	ก.ย. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๑ มี.ค. ๖๘)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๖๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๕๓	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียน บ้านคำด้วง	อุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน ให้โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบ้านคำด้วง	๔๖๔,๔๐๐	๒๐๕,๒๐๐	๔๔.๑๙	ก.ย. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๕๔	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียน บ้านตาตนาพุ	อุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน ให้โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบ้านตาตนาพุ	๓๔๕,๖๐๐	๑๗๒,๘๐๐	๕๐.๐๐	ก.ย. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๕๕	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียน บ้านนาจิว	อุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน ให้โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบ้านนาจิว	๖๘๖,๔๐๐	๓๕๒,๐๐๐	๕๑.๒๘	ก.ย. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๕๖	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียน บ้านนาหลวง	อุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน ให้โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบ้านนาหลวง	๔๙๑,๔๐๐	๒๕๖,๕๐๐	๕๒.๒๐	ก.ย. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๕๗	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียน บ้านลาดหอค้า	อุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน ให้โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบ้านลาดหอค้า	๓๖๑,๘๐๐	๑๘๖,๓๐๐	๕๑.๔๙	ก.ย. ๖๗ - พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๑ มี.ค. ๖๘)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๖๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๕๘	โครงการชุมชนคำด้วงปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการชุมชนคำด้วงปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรค ค่าเข็มฉีดยา ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ในการดำเนินงาน	๕๐,๐๐๐	๐	๐	ก.พ. ๖๘-พ.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๕๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคำเจริญ หมู่ที่ ๗ สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคำเจริญ หมู่ที่ ๗ สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่/หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (สำนักปลัด) ประกอบด้วย ๑.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม งบประมาณ ๙,๑๐๐.- บาท ๒.โครงการอบรมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก งบประมาณ ๑๐,๙๐๐.- บาท	๒๐,๐๐๐	๐	๐	พ.ค. ๖๘-ส.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๖๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคำด้วง หมู่ที่ ๑ สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคำด้วง หมู่ที่ ๑ สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่/หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (สำนักปลัด) ประกอบด้วย ๑.โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.- บาท ๒.โครงการป้องกันการขาดสารไอโอดีน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.- บาท	๒๐,๐๐๐	๐	๐	พ.ค. ๖๘-ส.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๑ มี.ค. ๖๘)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๖๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๖๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคำ ด้วง หมู่ที่ ๑๐ สนับสนุนการดำเนิน งานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน คำด้วง หมู่ที่ ๑๐ สำหรับสนับสนุน การดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขของ หมู่บ้าน/ชุมชน ในการจัดทำ กิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสม กับสภาพปัญหาและบริบทของ พื้นที่/หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (สำนักปลัด) ประกอบด้วย ๑.โครงการควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออกงบประมาณ ๑๐,๐๐๐.- บาท ๒.โครงการป้องกันการขาดสาร ไอโอดีน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.- บาท	๒๐,๐๐๐	๐	๐	พ.ค. ๖๘-ส.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๖๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคำ ด้วง หมู่ที่ ๒ สนับสนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน คำด้วง หมู่ที่ ๒ สำหรับสนับสนุน การดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขของ หมู่บ้าน/ชุมชน ในการจัดทำ กิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสม กับสภาพปัญหาและบริบทของ พื้นที่/หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘(สำนักปลัด) ประกอบด้วย ๑.โครงการอบรมควบคุมและ ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน งบประมาณ ๙,๘๐๐.- บาท ๒.โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก งบประมาณ ๕,๖๔๐.- บาท ๓.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์ งบประมาณ ๔,๕๖๐.- บาท	๒๐,๐๐๐	๐	๐	พ.ค. ๖๘-ส.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๑ มี.ค. ๖๘)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๖๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๖๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านตาดน้ำพุ หมู่ที่ ๘ สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านตาดน้ำพุ หมู่ที่ ๘ สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่/หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (สำนักปลัด) ประกอบด้วย ๑.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกำจัดลูกน้ำยุงลาย งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.- บาท	๒๐,๐๐๐	๐	๐	พ.ค. ๖๘-ส.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๖๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาจั่ว หมู่ที่ ๙ สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาจั่ว หมู่ที่ ๙ สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่/หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (สำนักปลัด) ประกอบด้วย ๑.โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกงบประมาณ ๑๐,๐๐๐.- บาท ๒.โครงการป้องกันการขาดสารไอโอดีน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.- บาท	๒๐,๐๐๐	๐	๐	พ.ค. ๖๘-ส.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๑ มี.ค. ๖๘)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๖๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๖๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาหลวง หมู่ที่ ๔ สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาหลวง หมู่ที่ ๔ สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่/หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (สำนักปลัด) ประกอบด้วย ๑.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน งบประมาณ ๑๐,๒๕๐.- บาท ๒.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการป้องกัน โรคไข้เลือดออก งบประมาณ ๙,๗๕๐.- บาท	๒๐,๐๐๐	๐	๐	พ.ค. ๖๘-ส.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๖๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านลาดหอค้า หมู่ที่ ๖ สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านลาดหอค้า หมู่ที่ ๖ สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่/หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘(สำนักปลัด) ประกอบด้วย ๑.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.- บาท	๒๐,๐๐๐	๐	๐	พ.ค. ๖๘-ส.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๑ มี.ค. ๖๘)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๖๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๖๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน สระครองพัฒนา หมู่ที่ ๓ สนับสนุน การดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขของ หมู่บ้าน/ชุมชน	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสระ ครองพัฒนา หมู่ที่ ๓ สำหรับสนับสนุน การดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ ชุมชน ในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ให้มี ความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและ บริบทของพื้นที่/หมู่บ้าน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘(สำนักปลัด) ประกอบด้วย ๑.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ จัดการขยะมูลฝอยแบบแยก ประเภท งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.- บาท	๒๐,๐๐๐	๐	๐	พ.ค. ๖๘-ส.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๖๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน ห้วยศิลาผาสูก หมู่ที่ ๕ สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของหมู่บ้าน/ชุมชน	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วย ศิลาผาสูก หมู่ที่ ๕ สำหรับสนับสนุนการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ ชุมชน ในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและ บริบทของพื้นที่/หมู่บ้าน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (สำนัก ปลัด) ประกอบด้วย ๑.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการ ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.- บาท	๒๐,๐๐๐	๐	๐	พ.ค. ๖๘-ส.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๖๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต)	๒๐,๐๐๐	๐	๐	ก.ย. ๖๗-ต.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการ สังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๑ มี.ค. ๖๘)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๖๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๗๐	โครงการพัฒนา-สร้างเสริมศักยภาพเด็ก และเยาวชนตำบลคำด้วง	โครงการพัฒนา-สร้างเสริม ศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลคำ ด้วง เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า สมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็น เป็นต้น (กองสวัสดิการ สังคม)	๑๐,๐๐๐	๐	๐	ก.ค. ๖๘-ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการ สังคม
๗๑	โครงการลด ละ เลิกบุหรี	ค่าใช้จ่ายตามโครงการลด ละ เลิก บุหรี เช่น ค่าป้าย เอกสาร ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จัดกิจกรรม รณรงค์ จัดฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ เป็นต้น (กองสวัสดิการสังคม)	๑๐,๐๐๐	๐	๐	พ.ค. ๖๘-ก.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการ สังคม
๗๒	โครงการสร้างเสริมสุขภาพ เชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลด ภาวะคลอตก่อนกำหนด เช่น ค่า ป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า วัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการ ฝึกอบรม เป็นต้น	๑๐,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. ๖๘-มี.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการ สังคม
๗๓	โครงการกีฬาผู้สูงอายุสัมพันธ์ตำบลคำ ด้วง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาผู้สูงอายุ สัมพันธ์ตำบลคำด้วง เช่น ค่า ป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่า ของรางวัล ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็น ต้น (กองสวัสดิการสังคม)	๓๐,๐๐๐	๐	๐	เม.ย. ๖๘-มิ.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการ สังคม
๗๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี รายได้น้อย ()	๒๐,๐๐๐	๐	๐	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการ สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๑ มี.ค. ๖๘)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๖๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๗๕	โครงการการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ องค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน ตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการ การเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้ง ใหม่ และกรณีอื่นๆ) (สำนักปลัด)	๓๐,๐๐๐	๐	๐	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๗๖	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรสุจริต	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริม สร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่าย อื่นๆ เป็นต้น (สำนักปลัด)	๑๐,๐๐๐	๐	๐	เม.ย. ๖๘-มิ.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๗๗	โครงการพนักงานสัมพันธ์	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพนักงาน สัมพันธ์ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าสถานที่และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นต้น (สำนักปลัด)	๑๐,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. ๖๘-มี.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๗๘	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ อุดหนุนให้องค์การบริหาร ส่วนตำบลหายโศก	อุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘(สำนักปลัด)	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๑๐๐	ก.ย. ๖๗-พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๑ มี.ค. ๖๘)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๖๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๗๙	โครงการงานรัฐพิธี อำเภอบ้านฝือ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	อุดหนุนตามโครงการงานรัฐพิธี อำเภอบ้านฝือ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (สำนักปลัด)	๑๐,๐๐๐	๐	๐	ก.ย. ๖๗-พ.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๘๐	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การ ควบคุมภายใน และการบริหารความ เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบ ภายใน การควบคุมภายใน และ การบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เช่น ค่า ป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นต้น (หน่วยตรวจสอบภายใน)	๔๒,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. ๖๘-พ.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยตรวจสอบ ภายใน
๘๑	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับระเบียบด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการเกี่ยวกับระเบียบด้าน การเงิน การคลัง และพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นต้น (หน่วยตรวจสอบภายใน)	๕๐,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. ๖๘-พ.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยตรวจสอบ ภายใน
๘๒	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำ/ ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวที ประชาคมเพื่อจัดทำ/ทบทวน แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น ประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็น เป็นต้น (สำนักปลัด)	๕,๐๐๐	๐	๐	ก.ย. ๖๗-พ.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๑ มี.ค. ๖๘)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๖๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๘๓	โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการลดใช้พลังงาน	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการลดใช้พลังงาน ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ เป็นต้น (สำนักปลัด)	๓,๐๐๐	๐	๐	ม.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๘๔	โครงการ๑ อปท.๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น (สำนักปลัด)	๕,๐๐๐	๐	๐	ก.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๘๕	โครงการกลุ่มคำดั่งอาสาสมัครรักโลก (อถล.)	ค่าใช้จ่ายตามโครงการกลุ่มคำดั่งอาสาสมัครรักโลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น (สำนักปลัด)	๕,๐๐๐	๐	๐	พ.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๘๖	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะภายในเขตตำบลคำดั่งเป็นการปรับปรุงสภาพแหล่งน้ำสาธารณะให้มีคุณภาพและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ ตลอดจนแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบำรุงดิน ฯลฯ (สำนักปลัด)	๕๒,๐๐๐	๐	๐	ก.พ. ๖๘-ส.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๑ มี.ค. ๖๘)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๖๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๘๗	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะและดำเนินการธนาคารขยะ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะและดำเนินการธนาคารขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น เป็นต้น (สำนักปลัด)	๒๐,๐๐๐	๐	๐	ก.ค. ๖๘-ส.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๘๘	โครงการรณรงค์ ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลคำด้วง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลคำด้วง ประกอบด้วย ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าปรับปรุง/ตกแต่ง ภูมิทัศน์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น (สำนักปลัด)	๕,๐๐๐	๐	๐	เม.ย. ๖๘-พ.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๑ มี.ค. ๖๘)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๖๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๘๙	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ๔ ชุด ราคาต่อหน่วย ๕,๕๐๐ บาท จำนวน ๖ ตู้ (สำนักปลัด)	๓๓,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	๑๐๐	มี.ค. ๖๘-พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๙๐	ชั้นวางแฟ้มตั้ง ๒๐ ช่อง	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้มตั้งแบบ ๒๐ ช่อง ขนาดกว้าง ๙๒๒(W) x ยาว ๓๑๑(D) x สูง ๙๔๕(H) mm. จำนวน ๒ ตู้ ราคาต่อหน่วย ๖,๐๐๐ บาท (หน่วยตรวจสอบภายใน)	๑๒,๐๐๐	๙,๙๘๐	๘๓.๑๗	มี.ค. ๖๘-พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	หน่วยตรวจสอบภายใน
๙๑	เก้าอี้ (สำนักงาน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ (สำนักงาน) จำนวน ๗ ตัว ราคาต่อหน่วย ๑,๘๐๐ บาท (กองการศึกษาฯ)	๑๒,๖๐๐	๐	๐	มี.ค. ๖๘-พ.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๙๒	โต๊ะทำงาน (สำนักงาน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (สำนักงาน) นวน ๗ ตัว ราคาต่อหน่วย ๔,๐๐๐ บาท (กองการศึกษาฯ)	๒๘,๐๐๐	๐	๐	มี.ค. ๖๘-พ.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๙๓	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ๔ ชุด ราคาต่อหน่วย ๕,๕๐๐ บาท จำนวน ๒ ตู้ (กองช่าง)	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๐๐	มี.ค. ๖๘-พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๑ มี.ค. ๖๘)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๖๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๙๔	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ราคาต่อหน่วย ๒๔,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑๐๐	มี.ค. ๖๘-พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๙๕	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ราคา ต่อหน่วย ๒๔,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง (กอง สวัสดิการสังคม)	๒๔,๐๐๐	๐	๐	มี.ค. ๖๘-พ.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการ สังคม

๓. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๑ มี.ค. ๖๘)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๖๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๙๖	เครื่องเสียง แบบลากจูง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียง แบบลากจูง พร้อมขาตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียด ดังนี้ - ขนาดลำโพง ๑๕ นิ้ว - พร้อมแบตเตอรี่แห่งที่ชาร์จใน ตัวเครื่อง - กำลังไฟ AC:๒๒๐ Vac/๕๐ Hz - ไมค์ความถี่ UHF - ไมค์ลอย ๒ อัน (กองสวัสดิการสังคม)	๑๖,๐๐๐	๐	๐	มี.ค. ๖๘-พ.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการ สังคม

แผนการดำเนินงานและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๑ มี.ค. ๖๘)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๖๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลาดกกข้าคำเจริญ ช่วงที่ ๓ บ้านคำด้วง หมู่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลาดกกข้าคำเจริญ ช่วงที่ ๓ บ้านคำด้วง หมู่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒๖๐,๐๐๐	๐		จ.ค. ๖๗-เม.ย. ๖๘		กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพ.สต.คำด้วง – ลาดกกข้า ช่วงที่ ๔ บ้านคำด้วง หมู่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพ.สต. คำด้วง ลาดกกข้า ช่วงที่ ๑ บ้านคำด้วง หมู่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.คำด้วง เลขที่ ๒/๒๕๖๘ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๒๔๐,๐๐๐	๐		จ.ค. ๖๗-เม.ย. ๖๘		กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโซบักโกก บ้านคำด้วง หมู่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโซบักโกก บ้านคำด้วง หมู่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต. คำด้วง เลขที่ ๒/๒๕๖๘ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	๐		จ.ค. ๖๗-เม.ย. ๖๘		กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยน้ำประปา บ้านคำด้วง หมู่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยน้ำประปา บ้านคำด้วง หมู่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.คำด้วง เลขที่ ๒/๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๐		จ.ค. ๖๗-เม.ย. ๖๘		กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๑ มี.ค. ๖๘)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๖๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอบต.ลาดกกข้า ช่วงที่ ๕ บ้านคำด้วง หมู่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอบต.ลาดกกข้า ช่วงที่ ๕ บ้านคำด้วง หมู่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และลงลูกรังไผ่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท.๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	๐		จ.ค. ๖๗-เม.ย. ๖๘		กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอบต.ลาดกกข้า ช่วงที่ ๖ บ้านคำด้วง หมู่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอบต.ลาดกกข้า ช่วงที่ ๖ บ้านคำด้วง หมู่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร และลงลูกรังไผ่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.คำด้วง เลขที่ ๒/๒๕๖๘ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๔๒๐,๐๐๐	๐		จ.ค. ๖๗-เม.ย. ๖๘		กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยปลาเก๋ บ้านสระคลองพัฒนา หมู่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยปลาเก๋ บ้านสระคลองพัฒนา หมู่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.คำด้วง เลขที่ ๒/๒๕๖๘	๑๓๐,๐๐๐	๐		จ.ค. ๖๗-เม.ย. ๖๘		กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งขนอน ช่วงที่ ๑ บ้านสระคลองพัฒนา หมู่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งขนอน ช่วงที่ ๑ บ้านสระคลองพัฒนา หมู่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร และลงลูกรังไผ่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.คำด้วง เลขที่ ๒/๒๕๖๘ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๒๒๐,๐๐๐	๐		จ.ค. ๖๗-เม.ย. ๖๘		กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๑ มี.ค. ๖๘)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๖๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๙	โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งขน ช่วงที่ ๒ บ้านสระคลองพัฒนา หมู่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งขน ช่วงที่ ๒ บ้านสระคลองพัฒนา หมู่ ๓ - ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.คำด้วง เลขที่ ๒/๒๕๖๘	๑๕๐,๐๐๐	๐		จ.ค. ๖๗-เม.ย. ๖๘		กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมอจองอ่างต้นมะม่วง ช่วงที่ ๔ บ้านนาหลวง หมู่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมอจองอ่างต้นมะม่วง ช่วงที่ ๔ บ้านนาหลวง หมู่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท.๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๒๒๐,๐๐๐	๐		จ.ค. ๖๗-เม.ย. ๖๘		กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบวมป่าภู ช่วงที่ ๒ บ้านนาหลวง หมู่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบวมป่าภู ช่วงที่ ๒ บ้านนาหลวง หมู่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๓๐,๐๐๐	๐		จ.ค. ๖๗-เม.ย. ๖๘		กองช่าง
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาฮี จำนวน ๑ จุด บ้านนาหลวง หมู่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาฮี จำนวน ๑ จุด บ้านนาหลวง หมู่ที่ ๔ โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ความยาว ๘ เมตร ตามแบบ อบต.คำด้วง เลขที่ ๗/๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	๐		จ.ค. ๖๗-เม.ย. ๖๘		กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๑ มี.ค. ๖๘)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๖๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยถ้ำไก่อ๊งซึ้นแฮส ช่วงที่ ๓ บ้านห้วยศิลาผาสุก หมู่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยถ้ำไก่อ๊งซึ้นแฮส ช่วงที่ ๓ บ้านห้วยศิลาผาสุก หมู่ ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และลงลูกรังไถ่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท.๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๒๔๐,๐๐๐	๐		จ.ค. ๖๗-เม.ย. ๖๘		กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งซึ้นแฮสห้วยตาด บ้านห้วยศิลาผาสุก หมู่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งซึ้นแฮสห้วยตาด บ้านห้วยศิลาผาสุก หมู่ ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และลงลูกรังไถ่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท.๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๒๖๐,๐๐๐	๐		จ.ค. ๖๗-เม.ย. ๖๘		กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดถ้ำนางพญา ช่วงที่ ๒ บ้านลาดหอคำ หมู่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดถ้ำนางพญา ช่วงที่ ๒ บ้านลาดหอคำ หมู่ ๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และลงลูกรังไถ่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท.๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓๒๐,๐๐๐	๐		จ.ค. ๖๗-เม.ย. ๖๘		กองช่าง
๑๖	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขยายกลางบ้าน บ้านลาดหอคำ หมู่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขยายกลางบ้าน บ้านลาดหอคำ หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทล ๒-๓๐๓ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓๐๐,๐๐๐	๐		จ.ค. ๖๗-เม.ย. ๖๘		กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๑ มี.ค. ๖๘)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๖๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสุข ๑ บ้านคำเจริญ หมู่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสุข ๑ บ้านคำเจริญ หมู่ ๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท.๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓๓๐,๐๐๐	๐		จ.ค. ๖๗-เม.ย. ๖๘		กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนกอกกอก บ้านตาดน้ำพุ หมู่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนกอกกอก บ้านตาดน้ำพุ หมู่ ๘ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.คำด้วง เลขที่ ๒/๒๕๖๘ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๒๓๐,๐๐๐	๐		จ.ค. ๖๗-เม.ย. ๖๘		กองช่าง
๑๙	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายภูย่าอู่ บ้านตาดน้ำพุ หมู่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายภูย่าอู่ บ้านตาดน้ำพุ หมู่ ๘ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทล ๒-๓๐๓ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	๐		จ.ค. ๖๗-เม.ย. ๖๘		กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนาอีหอม บ้านนาจั่ว หมู่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายนาอีหอม บ้านนาจั่ว หมู่ ๙ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร โดยทำการลงหินคลุกพร้อมเกรตปรับแต่งและบดทับแน่นให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต.คำด้วง เลขที่ ๑๐/๒๕๖๘พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๔๐๐,๐๐๐	๐		จ.ค. ๖๗-เม.ย. ๖๘		กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๑ มี.ค. ๖๘)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๖๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒๑	โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูแท่นแล่ ช่วงที่ ๒ บ้านนาจั่ว หมู่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างทางเพื่อการเกษตร สายภูแท่นแล่ บ้านนาจั่ว หมู่ ๙ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.คำด้วง เลขที่ ๒/๒๕๖๘ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๒๓๐,๐๐๐	๐		จ.ค. ๖๗-เม.ย. ๖๘		กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาขี้เอยด ๑ ช่วงที่ ๓ บ้านนาจั่ว หมู่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาขี้เอยด ๑ ช่วงที่ ๓ บ้านนาจั่ว หมู่ ๙ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท.๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	๐		จ.ค. ๖๗-เม.ย. ๖๘		กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยทุ่งใหญ่ บ้านคำด้วง หมู่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยทุ่งใหญ่ บ้านคำด้วง หมู่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท.๑-๐๑	๙๐,๐๐๐	๐		จ.ค. ๖๗-เม.ย. ๖๘		กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบะเจียงหลักห้า บ้านคำด้วง หมู่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดงบะเจียงหลักห้า บ้านคำด้วง หมู่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท.๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๔๑๐,๐๐๐	๐		จ.ค. ๖๗-เม.ย. ๖๘		กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๑ มี.ค. ๖๘)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๖๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒๕	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง หมู่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง หมู่ ๒ ขนาดกว้าง ๓๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.คำด้วง เลขที่ ๘/๒๕๖๘ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	๐		จ.ค. ๖๗-เม.ย. ๖๘		กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างทำนบกอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง หมู่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างก่อสร้างทำนบกอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง หมู่ ๒ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.คำด้วง เลขที่ ๙/๒๕๖๘ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๒๐๐,๐๐๐	๐		จ.ค. ๖๗-เม.ย. ๖๘		กองช่าง
๒๗	โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง	เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังเดือนห้า บ้านตาดน้ำพุ หมู่ ๘ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.คำด้วง เลขที่ ๒/๒๕๖๘ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๒๕๐,๐๐๐	๐		จ.ค. ๖๗-เม.ย. ๖๘		กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังเดือนห้า บ้านตาดน้ำพุ หมู่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูสวรรค์ บ้านสระคลองพัฒนา หมู่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	๐		จ.ค. ๖๗-เม.ย. ๖๘		กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูสวรรค์ บ้านสระคลองพัฒนา หมู่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูสวรรค์ บ้านนาหลวง หมู่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	๐		จ.ค. ๖๗-เม.ย. ๖๘		กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๑ มี.ค. ๖๘)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๖๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้าบวมป่าภู บ้านนาหลวง หมู่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้าบวมป่าภู บ้านนาหลวง หมู่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท.๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	๐		จ.ค. ๖๗-เม.ย. ๖๘		กองช่าง
๓๑	โครงการปรับปรุงท่อน้ำเหลี่ยม คสล. (Boxculverts) ห้วยด้วง บ้านคำด้วง หมู่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตานมนต์ บ้านห้วยศิลาผาสุก หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๙๐,๐๐๐	๐		จ.ค. ๖๗-เม.ย. ๖๘		กองช่าง
๓๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคำเจริญ หมู่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเก่า บ้านลาดหอคำ หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๘๐,๐๐๐	๐		จ.ค. ๖๗-เม.ย. ๖๘		กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตานมนต์ บ้านห้วยศิลาผาสุก หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตานมนต์ บ้านห้วยศิลาผาสุก หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๙๐,๐๐๐	๐		จ.ค. ๖๗-เม.ย. ๖๘		กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเก่า บ้านลาดหอคำ หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเก่า บ้านลาดหอคำ หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๘๐,๐๐๐	๐		จ.ค. ๖๗-เม.ย. ๖๘		กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๑ มี.ค. ๖๘)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๖๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒๕	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง หมู่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง หมู่ ๒ ขนาดกว้าง ๓๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.คำด้วง เลขที่ ๘/๒๕๖๘ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	๐		จ.ค. ๖๗-เม.ย. ๖๘		กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างทำนบกอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง หมู่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างก่อสร้างทำนบกอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง หมู่ ๒ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.คำด้วง เลขที่ ๙/๒๕๖๘ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๒๐๐,๐๐๐	๐		จ.ค. ๖๗-เม.ย. ๖๘		กองช่าง
๒๗	โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง	เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังเดือนห้า บ้านตาดน้ำพุ หมู่ ๘ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร และลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.คำด้วง เลขที่ ๒/๒๕๖๘ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๒๕๐,๐๐๐	๐		จ.ค. ๖๗-เม.ย. ๖๘		กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังเดือนห้า บ้านตาดน้ำพุ หมู่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูสวรรค์ บ้านสระคลองพัฒนา หมู่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	๐		จ.ค. ๖๗-เม.ย. ๖๘		กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูสวรรค์ บ้านสระคลองพัฒนา หมู่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูสวรรค์ บ้านหนองหวง หมู่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	๐		จ.ค. ๖๗-เม.ย. ๖๘		กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๑ มี.ค. ๖๘)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๖๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓๕	รถบรรทุกขยะ	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบเปิด ขางเทท้าย จำนวน ๑ คัน	๒,๒๓๕,๐๐๐	๐		จ.ค. ๖๗-เม.ย. ๖๘		กองช่าง
๓๖	รถบรรทุกขยะ	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัด ท้าย จำนวน ๑ คัน	๒,๕๐๐,๐๐๐	๐		จ.ค. ๖๗-เม.ย. ๖๘		กองช่าง
๓๗	รถยนต์บรรทุกเทท้าย	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮโดรลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน	๒,๙๐๐,๐๐๐	๐		จ.ค. ๖๗-เม.ย. ๖๘		กองช่าง

แผนการดำเนินงานและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๑ มี.ค. ๖๘)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๖๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคำเจริญ หมู่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคำเจริญ หมู่ ๗ แทนบ่อเดิม บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน ขนาดบ่อ เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๕๐.๐๐ เมตร	๑๙๐,๐๐๐	๐		ก.พ. ๖๘-เม.ย. ๖๘		กองช่าง
๒	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านผือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายท่อเมนประปา ถนนสายนาฮีหอม บ้านนาจั่ว หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านผือ	๒๖๐,๐๐๐	๐		ก.พ. ๖๘-มี.ค. ๖๘		กองช่าง
๓	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านผือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายท่อเมนประปา ถนนสายนาฮีเอียด บ้านนาจั่ว หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านผือ	๒๔๐,๐๐๐	๐		เม.ย. ๖๘-พ.ค. ๖๘		กองช่าง
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพน้ำประปา “ติดตั้งตู้บำบัดน้ำดื่มสะอาด”บ้านคำด้วง หมู่ที่ ๑	ติดตั้งตู้บำบัดน้ำดื่มสะอาด ๑ ตู้ พร้อมระบบน้ำและไฟฟ้า	๑๐๐,๐๐๐	๐		เม.ย. ๖๘-ก.ย. ๖๘		กองช่าง
๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพน้ำประปา “ติดตั้งตู้บำบัดน้ำดื่มสะอาด”บ้านคำด้วง หมู่ที่ ๒	ติดตั้งตู้บำบัดน้ำดื่มสะอาด ๑ ตู้ พร้อมระบบน้ำและไฟฟ้า	๑๐๐,๐๐๐	๐		เม.ย. ๖๘-ก.ย. ๖๘		กองช่าง
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพน้ำประปา “ติดตั้งตู้บำบัดน้ำดื่มสะอาด”บ้านคำเจริญ หมู่ที่ ๗	ติดตั้งตู้บำบัดน้ำดื่มสะอาด ๑ ตู้ พร้อมระบบน้ำและไฟฟ้า	๑๐๐,๐๐๐	๐		เม.ย. ๖๘-ก.ย. ๖๘		กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (๓๑ มี.ค. ๖๘)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มี.ค. ๖๘)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ น้ำประปา “ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด” บ้านนาจิว หมู่ที่ ๙	ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด ๑ ตู้ พร้อมระบบน้ำและไฟฟ้า	๑๐๐,๐๐๐	๐		เม.ย. ๖๘-ก.ย. ๖๘		กองช่าง
๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ น้ำประปา “ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด” บ้านคำด้วง หมู่ที่ ๑๐	ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด ๑ ตู้ พร้อมระบบน้ำและไฟฟ้า	๑๐๐,๐๐๐	๐		เม.ย. ๖๘-ก.ย. ๖๘		กองช่าง
๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ น้ำประปา “ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด” โรงเรียนบ้านคำด้วง หมู่ที่ ๒	ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด ๑ ตู้ พร้อมระบบน้ำและไฟฟ้า	๑๐๐,๐๐๐	๐		เม.ย. ๖๘-ก.ย. ๖๘		กองช่าง
๑๐	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ น้ำประปา “ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด” โรงเรียนบ้านนาจิว หมู่ที่ ๙	ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด ๑ ตู้ พร้อมระบบน้ำและไฟฟ้า	๑๐๐,๐๐๐	๐		เม.ย. ๖๘-ก.ย. ๖๘		กองช่าง

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วงทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่.....๑๗.....เดือน.....เมษายน..... พ.ศ.๒๕๖๘...

(ลงชื่อ)



(นายธวัช สุผลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง

